

**COMUNE DI PALESTRO**  
PROVINCIA DI PAVIA

**SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE**

n. 151

Data 17-9-2020

**OGGETTO:**

Lavori di riqualificazione urbana attraverso la realizzazione del collegamento pedonale di via XXVI Aprile e piazza del Bersagliere con la via Italia con abbattimento di barriere architettoniche – CUP D71B20000210002 - Approvazione SAL n. 1, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazioni conseguenti.

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO***

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 46 in data 13-7-2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori emarginati in oggetto per l'importo complessivo di euro 48.792,03 di cui euro 37.671,20 per lavori a base d'asta, ed euro 450,00 per costo della sicurezza non soggetta a ribasso, che sommano euro 38.121,20;

Vista la determina n. 123 in data 20-7-2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano affidati i suddetti lavori alla ditta SET Block srl con sede in Vigevano, per un importo netto contrattuale complessivo di euro 36.654,08 (derivante dal ribasso offerto pari al 2,7%) oltre ad euro 450,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, totale euro 37.104,08 + IVA;

Vista la nota 8-9-2020 prot. 1378 con cui il Direttore dei Lavori Geom. Borando Secondo ha comunicato che nel corso dei lavori si è dovuto procedere ad opere non preventivate necessarie al completamento dell'opera ed il cui costo derivante da riconoscere all'impresa appaltatrice ammonta ad € 1.806,12 + IVA 4%;

Visto che il Direttore dei Lavori Geom. Borando Secondo ha presentato la documentazione relativa alla Contabilità Finale assieme al Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale in data 9-9-2020 e le cui risultanze determinano i seguenti importi:

- SAL n. 1 al 26-08-2020: credito riconosciuto all'impresa € 35.725,42

- Stato finale al 09-09-2020: credito riconosciuto all'impresa € 1.375,24  
Sommano € 37.100,66  
- Imprevisti di cui nota 08-09-2020: € 1.806,12  
Sommano € 38.906,78  
- IVA 4% su detto importo: € 1.556,27  
TOTALE € 40.463,05

Dato atto che l'importo risultante dalla contabilità finale prodotta dal D.L. (€ 37.100,66) risulta contenuto entro l'importo contrattuale (€ 37.104,08);

Dato atto che l'importo "imprevisti" e di cui alla nota D.L. 8-9-2020 (€ 1.806,12) risulta contenuto nella voce "imprevisti" di cui al q.e. dell'opera (€ 1.883,56);

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto la relazione finale riservata sul conto finale ai sensi dell'art. 225 del d.P.R. n. 207/2010;

Dato atto che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è stato di euro 36.654,08 (derivante dal ribasso offerto pari al 2,7%) oltre ad euro 450,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, totale euro 37.104,08 + IVA 4%;
- l'importo totale derivante dalla contabilità finale compresi gli imprevisti e per quanto sopra descritto risulta pari ad € 40.463,05;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Richiamata da deliberazione G.C. n. 45 del 16-6-2020 avente per oggetto "Utilizzo prestazioni lavorative del dipendente Borando Geom. Secondo, in servizio presso il Comune di Robbio" che qui deve intendersi riportata in maniera integrale;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 115 del 23-6-2020 avente per oggetto "Interventi per la ripresa economica - L.R. 9-2020 - Riqualificazione urbana attraverso la realizzazione del collegamento pedonale di via XXVI Aprile e piazza del Bersagliere con la via Italia con abbattimento di barriere architettoniche - Acquisizione in economia di servizio professionali - Assunzione impegno di spesa" che qui anch'essa deve intendersi riportata in maniera integrale;

Ritenuto di dover provvedere in merito alle liquidazioni conseguenti tutto quanto sopra esposto ed inerenti agli atti amministrativi su riportati;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni di cui in premessa di approvare contestualmente il SAL n. 1, la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal D.L. Geom. Borando Secondo dei lavori di riqualificazione urbana attraverso la

realizzazione del collegamento pedonale di via XXVI Aprile e piazza del Bersagliere con la via Italia con abbattimento di barriere architettoniche, eseguiti dall'impresa SET Block srl con sede in Vigevano , ammontanti a complessivi € 40.463,05 IVA compresa;

- 2) di prendere e dare atto che la ditta esecutrice ha già espresso la propria accettazione della somma di cui sopra a totale tacitazione delle richieste economiche formulate;
- 3) di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 40.463,05 IVA compresa;
- 4) di liquidare altresì al Progettista e D.L. Geom. Borando Secondo, per quanto stabilito con gli atti amministrativi citati in premessa, le seguenti cifre di cui al q.e. approvato: € 189,88;
- 5) di liquidare altresì al Geom. Vandone Mattia, per quanto stabilito con gli atti amministrativi citati in premessa, le seguenti cifre di cui al q.e. approvato: € 3.000,00 (spese per riconfinazione e pratiche catastali);
- 6) di dare atto che le competenze liquidabili e spettanti al R.U.P. Geom. Giovanni Friscia e risultanti dalla scheda di riparto incentivo funzioni tecniche approvata sono pari ad € 325,51;
- 7) di dare atto che le somme su descritte sono già state impegnate con la determina con cui è stato affidato il lavoro in parola;
- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 10) di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- 11) di liquidare, per le ragioni di cui sopra, la spesa complessiva di Euro 44.149,23 a favore dei creditori di seguito indicati:
  - SET Block srl: € 40.463,06
  - Progettista e D.L. Geom. Borando Secondo: € 189,88
  - Geom. Vandone Mattia, incaricato riconf. e pratiche catast.: € 3.000,00
  - R.U.P. Geom. Giovanni Friscia: € 325,51
- 12) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 13) di dare atto che rispetto al q.e. iniziale rimangono a disposizione i seguenti importi:
  - per acquisti in economia (segnaletica, panchine, ecc.) € 3.500,00
  - economie derivanti dalle lavorazioni: € 1.142,80

- 14) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 15) di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Geom. Giovanni Friscia;
- 16) copia della presente determinazione sarà trasmessa all'Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza.



✓  
**IL SINDACO**  
*Giuseppe Cirronis*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giuseppe Cirronis", written over the printed name.



**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO**  
*(Geom. Giovanni Friscia)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Geom. Giovanni Friscia", written over the printed name.

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☒ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 28-08-2020




Il Responsabile del servizio finanziario

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
163-173	07-07-2020 e 23-07-2020	3000,00 45.492,03	3105	2020

Data 28-08-2020



Il Responsabile del servizio finanziario


Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal ...../...../.....

Data, ...../...../.....



Il Responsabile delle pubblicazioni